

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

**Fórmulas utilizadas**

**Fórmula nº F09 (cód:1) - Arranjos exteriores**

Designação da parcela	Coefficiente
Mão de obra - Fórmula F09	0.310000
03 - Inertes	0.040000
06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e granito	0.040000
18 - Betumes a granel	0.020000
20 - Cimento em saco	0.050000
22 - Gasóleo	0.020000
24 - Madeiras de pinho	0.010000
32 - Tubo de PVC	0.020000
42 - Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	0.020000
43 - Aço para betão armado	0.060000
45 - Perfilados pesados e ligeiros	0.020000
47 - Produtos pré-fabricados em betão	0.040000
48 - Produtos para ajardinamentos	0.040000
Equipamento de apoio	0.210000
Constante	0.100000

Expressão da fórmula

$$\begin{aligned}
 Ct = & 0.31 \frac{StF09}{SoF09} + 0.04 \frac{Mt03}{Mo03} + 0.04 \frac{Mt06}{Mo06} + 0.02 \frac{Mt18}{Mo18} + 0.05 \frac{Mt20}{Mo20} + 0.02 \frac{Mt22}{Mo22} \\
 & + 0.01 \frac{Mt24}{Mo24} + 0.02 \frac{Mt32}{Mo32} + 0.02 \frac{Mt42}{Mo42} + 0.06 \frac{Mt43}{Mo43} + 0.02 \frac{Mt45}{Mo45} + 0.04 \frac{Mt47}{Mo47} \\
 & + 0.04 \frac{Mt48}{Mo48} + 0.21 \frac{Et}{Eo} + 0.10
 \end{aligned}$$

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

**Trabalhos revistos**

**Preços de contrato**

**Trabalhos do contrato**

Mês base: 09/2023

Fórmula: F09 (cód:1)

Ano	Mês	Previsto	Realizado	Ct	Valor a rever	Valor da revisão
2024	Maio	3 732.86	0.00	1.047571	0.00	0.00
	Junho	12 995.00	13 065.00	1.045625	16 727.86	763.21
	Julho	15 710.00	28 705.00	1.045625	25 042.14	1 142.55
Totais de trabalhos a preços de contrato:					<b>41 770.00</b>	<b>1 905.76</b>

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

**Valores totais da revisão**

	Valor total da revisão:	1 905.76
	Valor descontado por revisões anteriores:	0.00
Valor de desconto para reforço de caução: 190.58	Valor liquido:	1 905.76
	I.V.A. à taxa de 6.0%:	114.35
	<b>Valor total:</b>	<b>2 020.11</b>

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

Valores parciais considerados no valor a rever

Preços de contrato

**Trabalhos do contrato**

Mês base: 09/2023

Fórmula: F09 (cód:1)

Ano	Mês	Certos	Em atraso	Em atraso com baixa	Adiantados
2024	Maio	0.00	0.00	0.00	0.00
	Junho	9 332.14	3 662.86	3 732.86	0.00
	Julho	15 710.00	0.00	0.00	9 332.14

**Certos** - Trabalhos previstos para o mês e realizados nesse mês

**Em atraso** - Trabalhos previstos no mês e realizados em meses seguintes

**Em atraso com baixa** - Trabalhos previstos para meses anteriores e realizados no mês

**Adiantados** - Trabalhos previstos para meses seguintes e realizados no mês

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

**Índices considerados**

Ano	Mês	Índice relativo a:	Índice	Provisório
2023	Setembro	Mão de obra - Fórmula F09	182.7	
2024	Maio	Mão de obra - Fórmula F09	205.5	
	Junho	Mão de obra - Fórmula F09	205.5	
	Julho	Mão de obra - Fórmula F09	205.5	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	03 - Inertes	129.3	
2024	Maio	03 - Inertes	137.1	
	Junho	03 - Inertes	137.0	
	Julho	03 - Inertes	137.0	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e granito	107.2	
2024	Maio	06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e granito	114.6	
	Junho	06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e granito	114.5	
	Julho	06 - Ladrilhos e cantarias de calcário e granito	114.5	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	18 - Betumes a granel	635.6	
2024	Maio	18 - Betumes a granel	619.3	
	Junho	18 - Betumes a granel	595.9	
	Julho	18 - Betumes a granel	595.9	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	20 - Cimento em saco	249.7	
2024	Maio	20 - Cimento em saco	266.6	
	Junho	20 - Cimento em saco	258.8	
	Julho	20 - Cimento em saco	258.8	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	22 - Gasóleo	376.9	
2024	Maio	22 - Gasóleo	337.3	
	Junho	22 - Gasóleo	334.9	
	Julho	22 - Gasóleo	334.9	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	24 - Madeiras de pinho	283.1	
2024	Maio	24 - Madeiras de pinho	282.3	
	Junho	24 - Madeiras de pinho	282.3	
	Julho	24 - Madeiras de pinho	282.3	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	32 - Tubo de PVC	238.6	
2024	Maio	32 - Tubo de PVC	216.1	
	Junho	32 - Tubo de PVC	217.8	
	Julho	32 - Tubo de PVC	217.8	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	42 - Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	133.1	
2024	Maio	42 - Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	132.5	
	Junho	42 - Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	132.6	
	Julho	42 - Tubagem de aço e aparelhos para canalizações	132.6	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	43 - Aço para betão armado	214.2	
2024	Maio	43 - Aço para betão armado	222.5	
	Junho	43 - Aço para betão armado	224.8	
	Julho	43 - Aço para betão armado	224.8	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	45 - Perfilados pesados e ligeiros	226.9	
2024	Maio	45 - Perfilados pesados e ligeiros	223.6	
	Junho	45 - Perfilados pesados e ligeiros	223.1	

**Revisão de Preços**

<b>Processo:</b> 2023/63-DGEP	<b>Class.:</b> 03/03 /2022/55/4
<b>Empreiteiro:</b> OLICO - Materiais para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	<b>NIF:</b> 502837217
<b>Designação:</b> Anulação de lago no Alto da Barra, em Oeiras	


Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Provisória	1	11-09-2024	07/2024

**Índices considerados**


Ano	Mês	Índice relativo a:	Índice	Provisório
2024	Julho	45 - Perfilados pesados e ligeiros	223.1	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	47 - Produtos pré-fabricados em betão	133.5	
2024	Maio	47 - Produtos pré-fabricados em betão	136.4	
	Junho	47 - Produtos pré-fabricados em betão	136.1	
	Julho	47 - Produtos pré-fabricados em betão	136.1	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	48 - Produtos para ajardinamentos	131.0	
2024	Maio	48 - Produtos para ajardinamentos	133.6	
	Junho	48 - Produtos para ajardinamentos	132.7	
	Julho	48 - Produtos para ajardinamentos	132.7	<input checked="" type="checkbox"/>
2023	Setembro	Equipamento de apoio	134.6	
2024	Maio	Equipamento de apoio	135.4	
	Junho	Equipamento de apoio	135.5	
	Julho	Equipamento de apoio	135.5	<input checked="" type="checkbox"/>



Representante do Dono de Obra



Representante do Empreiteiro



Representante da Fiscalização