MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2
Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400
Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Fórmulas utilizadas

Fórmula nº 45 (cód:1) - 2021/100-DEM - Cemitério de Oeiras - 440 ossários no canto Sudeste

Designação da parcela	Coeficiente
Mão de obra	0,300000
03 - Inertes	0,070000
20 - Cimento em saco	0,200000
24 - Madeiras de pinho	0,010000
43 - Aço para betão armado	0,300000
Equipamento de apoio	0,020000
Constante	0,100000

Expressão da fórmula

$$Ct = 0{,}30 \frac{St}{So} + 0{,}07 \frac{Mt03}{Mo03} + 0{,}20 \frac{Mt20}{Mo20} + 0{,}01 \frac{Mt24}{Mo24} + 0{,}30 \frac{Mt43}{Mo43} + 0{,}02 \frac{Et}{Eo}$$

$$+ 0{,}10$$

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2
Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400
Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Trabalhos revistos

Preços de contrato

Trabalhos do contrato

Mês base: 05/2021

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Previsto	Realizado	Ct	Valor a rever	Valor da revisão
2022	Abril	22 537,64 *	30 698,47	1,236506	30 698,47	7 260,37
	Maio	22 766,75	32 544,50	1,222510	32 544,50	7 241,48
	Junho	76 953,79	55 491,75	1,145596	55 491,75	8 079,38
	Julho	53 866,85 *	15 034,71	1,119311	57 390,30	6 847,29
	Agosto	0,00	31 781,69	1,137908	0,00	0,00
	Setembro	0,00	10 573,90	1,187464	0,00	0,00

Trabalhos complementares nº 1

Mês base: 05/2021

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Previsto	Realizado	Ct	Valor a rever	Valor da revisão
2022	Junho	3 580,22	0,00	1,145596	0,00	0,00
	Julho	2 321,64	0,00	1,119311	2 321,64	277,00
	Agosto	0,00	4 207,70	1,137908	3 580,22	493,74
	Setembro	0,00	1 694,16	1,187464	0,00	0,00

Totais de trabalhos a preços de contrato: **182 026,88** **30 199,26**

* - Com trabalhos a menos

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2
Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400
Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Trabalhos revistos

Preços novos

Trabalhos complementares nº 1

Mês base: 05/2022

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Previsto	Realizado	Ct	Valor a rever	Valor da revisão
2022	Junho	13 001,64	0,00	0,948757	0,00	0,00
	Julho	11 967,88	0,00	0,932720	11 967,88	-805,20
	Agosto	0,00	17 000,04	0,945996	13 001,64	-702,14
	Setembro	0,00	7 969,48	0,978874	0,00	0,00
			Totais de trabalhos a preços novos:		**24 969,52**	**-1 507,34**

* - Com trabalhos a menos

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2
Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400
Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Valores totais da revisão

	Valor total da revisão:	28 691,92
	Valor descontado por revisões anteriores:	0,00
Valor de desconto para reforço de caução: 2 869,19	Valor liquido:	28 691,92
	I.V.A. à taxa de 6,0%:	1 721,52
	Valor total:	30 413,44

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2
Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400
Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Valores parciais considerados no valor a rever

Preços de contrato

Trabalhos do contrato

Mês base: 05/2021

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Certos	Em atraso	Em atraso com baixa	Adiantados
2022	Abril	22 537,64	0,00	0,00	8 160,83
	Maio	14 605,92	0,00	0,00	17 938,58
	Junho	55 491,75	0,00	0,00	0,00
	Julho	11 511,25	42 355,59	3 523,46	0,00
	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00

Trabalhos complementares nº 1

Mês base: 05/2021

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Certos	Em atraso	Em atraso com baixa	Adiantados
2022	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julho	0,00	2 321,64	0,00	0,00
	Agosto	0,00	0,00	3 580,22	0,00
	Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00

Certos - Trabalhos previstos para o mês e realizados nesse mês
Em atraso - Trabalhos previstos no mês e realizados em meses seguintes
Em atraso com baixa - Trabalhos previstos para meses anteriores e realizados no mês
Adiantados - Trabalhos previstos para meses seguintes e realizados no mês

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM **Class.:** 01/05 /2022/32/2

Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400

Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Valores parciais considerados no valor a rever

Preços novos

Trabalhos complementares nº 1

Mês base: 05/2022

Fórmula: 45 (cód:1)

Ano	Mês	Certos	Em atraso	Em atraso com baixa	Adiantados
2022	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
	Julho	0,00	11 967,88	0,00	0,00
	Agosto	0,00	0,00	13 001,64	0,00
	Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00

Certos - Trabalhos previstos para o mês e realizados nesse mês
Em atraso - Trabalhos previstos no mês e realizados em meses seguintes
Em atraso com baixa - Trabalhos previstos para meses anteriores e realizados no mês
Adiantados - Trabalhos previstos para meses seguintes e realizados no mês

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal 2784-501 OEIRAS Telef. 214408300 Fax 214408712 - (NPC:500745943)

Divisão de Equipamentos Municipais

Revisão de Preços

Ref: 028 v02

Processo: 2021/100-DEM ----- **Class.:** 01/05 /2022/32/2

Empreiteiro: TASKDONE - Engenharia e Construção, Lda. **NIF:** 510527400

Designação: Cemitério de Oeiras - Criação de 440 ossários no canto Sudeste

Número	Tipo	Cálculo	Data	Trabalhos revistos até:
1	Ordinária / Definitiva	1	27-12-2022	09/2022

Índices considerados

Ano	Mês	Índice relativo a:	Índice	Provisório
2021	Maio	Mão de obra	156,7	
2022	Abril	Mão de obra	166,3	
	Maio	Mão de obra	166,3	
	Junho	Mão de obra	166,3	
	Julho	Mão de obra	165,3	
	Agosto	Mão de obra	165,3	
	Setembro	Mão de obra	165,3	
2021	Maio	03 - Inertes	104,3	
2022	Abril	03 - Inertes	119,8	
	Maio	03 - Inertes	120,8	
	Junho	03 - Inertes	121,0	
	Julho	03 - Inertes	121,1	
	Agosto	03 - Inertes	122,2	
	Setembro	03 - Inertes	122,4	
2021	Maio	20 - Cimento em saco	166,2	
2022	Abril	20 - Cimento em saco	195,0	
	Maio	20 - Cimento em saco	194,9	
	Junho	20 - Cimento em saco	193,2	
	Julho	20 - Cimento em saco	201,1	
	Agosto	20 - Cimento em saco	204,6	
	Setembro	20 - Cimento em saco	204,6	
2021	Maio	24 - Madeiras de pinho	185,4	
2022	Abril	24 - Madeiras de pinho	256,6	
	Maio	24 - Madeiras de pinho	256,6	
	Junho	24 - Madeiras de pinho	256,6	
	Julho	24 - Madeiras de pinho	273,0	
	Agosto	24 - Madeiras de pinho	274,5	
	Setembro	24 - Madeiras de pinho	284,3	
2021	Maio	43 - Aço para betão armado	226,1	
2022	Abril	43 - Aço para betão armado	352,7	
	Maio	43 - Aço para betão armado	341,6	
	Junho	43 - Aço para betão armado	285,0	
	Julho	43 - Aço para betão armado	258,7	
	Agosto	43 - Aço para betão armado	268,9	
	Setembro	43 - Aço para betão armado	305,7	
2021	Maio	Equipamento de apoio	121,8	
2022	Abril	Equipamento de apoio	129,4	
	Maio	Equipamento de apoio	130,5	
	Junho	Equipamento de apoio	131,1	
	Julho	Equipamento de apoio	131,5	
	Agosto	Equipamento de apoio	131,7	
	Setembro	Equipamento de apoio	132,1	

[redacted] **Carapeto**

LUÍS MIGUEL BICA DO NASCIMENTO [redacted]

[redacted]

Representante do Empreiteiro | Representante da Fiscalização | Representante do Dono de Obra